

Приложение № 4
к соглашению от «05» февраля 2020г. № 2020/ппми-48

Отчет

по мониторингу исполнения муниципального контракта №032 от 12.05.2020г.
«Реставрация и перевод в твердый материал (листовая медь) скульптурной композиции «Воин» в п. Высокий
Таловского района Воронежской области»

Наименование муниципального образования Каменно-Степное сельское поселения Таловского
муниципального района Воронежской области
Наименование направления расходов «Реализация проектов по поддержке местных инициатив на территории
муниципальных образований Воронежской области»

по ОКТМО	20446651
по БК	78910

Срок начала работ(в соответствии с заключенным муниципальным контрактом) «12» мая 2020г.

Дата окончания работ(в соответствии с заключенным муниципальным контрактом) «31» августа 2020г.

№ п/п	Наименование работ <i>(указываются все позиции графика производства (выполнения) работ согласно приложению к заключенному муниципальному контракту)</i>	Сроки выполнения работ <i>(указывается количество дней согласно графика производства (выполнения) работ)</i>	Отчет о ходе выполнения работ <i>(указывается дата начала работ, работы выполняются / не выполняются, работы выполнены частично с указанием процента исполнения, работы выполнены полностью)</i>	Примечание <i>(при наличии отклонений от графика производства (выполнения) работ, указываются причины отклонений, проводится или нет претензионная работа, указываются реквизиты выставленной претензии)</i>
1	2	3	4	5
1	Демонтаж скульптуры	9 дней	Начало работ 12.05.2020г. Работы выполнены полностью	Произведен демонтаж скульптурной композиции, организована перевозка в г. Санкт-Петербург, к месту проведения реставрационных работ.
2	Реставрация скульптуры	12 дней	Начало работ 20.05.2020г. Работы выполнены. Процент выполнения - 100%	По причине отсутствия металлического каркаса в


				максимально тонких и выдвинутых элементах скульптурной композиции, произошло частичное разрушение элементов скульптуры, требующее дополнительных восстановительных работ. Также, при проведении реставрационных работ выявлены скрытые дефекты скульптурной композиции. Скульптурная композиция состоит из трех фрагментов, которые при первоначальной сборке были сдвинуты влево по оси. Смещение шва в поясе составляет более 3см. Обнаружение скрытых дефектов стало возможным только после начала реставрационных работ. Устранить выявленные скрытые дефекты необходимо с целью недопущения в дальнейшем прогрессирующих коррозий каркаса и разрыва медной оболочки медновыколотной скульптурной композиции, несмотря на ингибитор коррозии меди в покрывающем составе.
3	Перевод в твердый материал (листовая медь)	71 день	Начало работ по плану 01.06.2020г. Начало работ фактически – 08.06.2020г. Работы выполняются. Процент	Скульптурная композиция разбивается условными линиями на поверхностные участки, соответствующие анатомическим особенностям и

			выполнения -57%.	особенностям драпировки модели. Соединения листов меди производится путём сваривания аргонной сваркой с медно-фосфорным припоем, в составе которого входит 5% серебра. Применении подобного метода сварки гарантирует более высокую прочность для итогового результата соединения.
4	Установка скульптуры	22 дня	Начало работ 10.08.2020г.	

Глава Каменно-Степного
сельского поселения

Исполнитель Главный бухгалтер

«23» июля 2020 г.



Л.И. Морозова

В.В. Маслова 8-47352-45255