

Отчет
по мониторингу исполнения муниципального контракта № 018 от 21.04.2020г.
«Ремонт и благоустройство памятника погибшим воинам
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, расположенного по адресу
Воронежская область, Таловский район, п. Высокий, ул. Гагарина»

Наименование муниципального образования Каменно-Степное сельское поселения Таловского
муниципального района Воронежской области
Наименование направления расходов «Реализация проектов по поддержке местных инициатив на территории
муниципальных образований Воронежской области»

по ОКТМО	20446651
по БК	78910

Срок начала работ(в соответствии с заключенным муниципальным контрактом) «21» апреля 2020г.

Дата окончания работ(в соответствии с заключенным муниципальным контрактом) «31 » августа 2020г.

№ П/П	Наименование работ <i>(указываются все позиции графика производства (выполнения) работ согласно приложению к заключенному муниципальному контракту)</i>	Сроки выполнения работ <i>(указывается количество дней согласно графика производства (выполнения) работ)</i>	Отчет о ходе выполнении работ <i>(указывается дата начала работ, работы выполняются / не выполняются, работы выполнены частично с указанием процента исполнения, работы выполнены полностью)</i>	Примечание <i>(при наличии отклонений от графика производства (выполнения) работ, указываются причины отклонений, проводится или нет претензионная работа, указываются реквизиты выставленной претензии)</i>
1	2	3	4	5
1	Изготовление , огунтовка, окраска металлической ограда, ворот распашных	21 день	Начало работ- 21.04.2020г. Работы выполнены полностью	
2	Изготовление табличек с фамилиями погибших и с надписями из черного композита с гравировкой с учетом материала	9 дней	Начало работ 04.05.2020г. Работы выполнены полностью.	Сроки выполнения работ не соблюдены по причине нерабочих дней в связи с эпидемиологической

				ситуацией в стране. По состоянию на 04 июня 2020 года изготовлены таблички с 77 фамилиями, табличка с надписью.
3	Разборка сооружений памятника, заборов, цветников	9 дней	Начало работ -21.04.2020г. Работы выполнены полностью.	Работы были временно приостановлены на период с 06.05.2020г. по 09.05.2020г. для возможности проведения косметического ремонта памятника и торжественных мероприятий по празднованию 75й годовщины Победы (ограниченное число участников)
4	Валка деревьев, корчевка пней	10 дней	Начало работ- 01.05.2020г. Работы выполнены полностью 05.05.2020	
5	Ремонт тумб и площадки под пьедесталом	50 дней	Начало работ 11.05.2020г. Работы выполняются. Процент выполнения – 76%	
6	Устройство площадки из брусчатки перед памятником (с учетом возможности установки скульптурной композиции)	43 дня	Начало работ 01.07.2020г.	
7	Установка табличек с фамилиями погибших	5 дней	Начало работ – 13.08.2020г.	
8	Установка металлической ограды	8 дней	Начало работ 18.08.2020г.	
9	Завершение устройства площадки из брусчатки перед памятником (после	6 дней	Начало работ 26.08.2020г.	

установки скульптурной композиции)		
------------------------------------	--	--

Глава Каменно-Степного
сельского поселения

Исполнитель Главный бухгалтер

«04» июня 2020 г.



Л.И. Морозова

Л.И. Морозова

В.В. Маслова 8-47352-45255