

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Муниципальный Администрация Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района
заказчик Воронежской области (397463, Воронежская обл., Таловский район, п.2-го участка института
им.Докучаева, квартал 5, д.83) Тел. 8 (47352) 4-52-55
Технический Государственное предприятие Воронежской области "Облкоммунсервис" (394052
заказчик Воронежская область, г.Воронеж, ул. Кривошеина, д. 11и) Тел. 2-60-21-64
Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью "ИСК-Воронеж" (394038, г.Воронеж, ул. Дорожная, д.6А,
оф.1) Тел. 206-61-81
Стройка Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №49, 50, 52, 53, 54, 64 в п.2-
го участка института им. Докучаева Таловского района Воронежской области
Объект Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №49, 50, 52, 53, 54, 64 в п.2-
го участка института им. Докучаева Таловского района Воронежской области

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 104
Вид операции	дата 24.11.2020

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	18.06.2021	с 04.05.2021	по 18.06.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Благоустройство территории у дома №52 квартал 6 пос. 2-го участка института им. Докучаева Таловского района Воронежской области

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 634576,52 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех.		Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый раздел														

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕР27-04-001-04 Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство подстиляющих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (338,77 руб.); 142% от ФОТ СГ (192,67 руб.); 95% от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,546 54,6 / 100	3284,76	186,99	3080,69	249,88	1793,49	102,1	1682,06	136,43	24,19 13,21	20,6 11,25
2	ТССЦ-408-0009 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	68,796 54,671,26	192,99				13276,94					
3	ТЕР27-06-020-01 Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (227,73 руб.); 142% от ФОТ СГ (129,5 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,273 273 / 1000	43830,36	351,98	2239,7	235,45	11965,69	96,09	611,44	64,28	36,3 10,46	19,08 5,21
4	ТЕР27-06-021-01 Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (ПЗ=6 (ОЗГ=6; ЗМ=6 к расц.; ЗМТ=6; МАТ=6 к расц.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР (1,93 руб.); 142% от ФОТ СГ (1,1 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,273 273 / 1000	30860,04	4,98	18,6		8424,79	1,36	5,08		0,54 0,15	
5	ТЕР27-04-001-04 Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство подстиляющих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (105,46 руб.); 142% от ФОТ СГ (59,97 руб.); 95% от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,17 17 / 100	3284,76	186,99	3080,69	249,88	558,41	31,79	523,72	42,48	24,19 4,11	20,6 3,5
6	ТССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	21,42 1771,26	173,91				3725,15					
7	ТЕР27-02-010-02 Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (613,06 руб.); 142% от ФОТ СГ (291,76 руб.); 95% от ФОТ	100 м бортового камня	0,58 58 / 100	3917,34	614,73	71,4	8,23	2272,05	356,54	41,41	4,77	76,08 44,13	0,68 0,39
8	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-3,422	520,97				-1782,76					
9	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,0348	432,01				-15,03					
10	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,011484 0,034870,33	432,01				4,96					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ТСЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2,94292 3,422*0,86	520,97				1533,17					
	Приказ Минстроя России от 28.02.17 №669/лр													
12	ТСЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	58	18,71				1085,18					
	Приказ Минстроя России от 28.02.17 №669/лр													
13	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (141,56 руб.): 142% от ФОТ СП (80,49 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м бортового камня	0,16	3917,34	614,73	71,4	8,23	626,77	98,36	11,42	1,32	76,08 12,17	0,68 0,11
	Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30													
14	ТСЦ-403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	16	52,83				845,28					
	Приказ Минстроя России от 28.02.17 №669/лр													
15	ТСЦЛп-03-21-01-100	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 100 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	118,7	43,58		43,58		5172,95		5172,95			
	Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30													
16	ТСЦЛп-03-21-01-180	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 180 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3	72,88		72,88		218,64		218,64			
	Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30													
17	ТСЦ-116-0503	Скамья парковая, размеры 2000х1030х800 мм	шт.	2	978,73				1957,46					
	Приказ Минстроя России от 28.02.17 №669/лр													
18	ТЕР07-01-054-11	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сегментных панелей высотой до 1,7 м НР (867,31 руб.): 130%*0,9 от ФОТ СП (535,58 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	100 м ограды	0,44	9879,13	1406,95	2479,75	277,8	4346,82	619,06	1081,09	122,23	154,78 68,1	22,94 10,09
	Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30													
19	ТСЦ-201-0849	Панели металлические сегментные	м2	-62,92	35,16				-2212,27					
	Приказ Минстроя России от 28.02.17 №669/лр													
20	Прайс лист	Отражение "Римское высокое" ММ-2610/1,28,15	л.м.	44	266,87 2610/1,28,15				11742,28					
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									65539,97	1305,3	9357,81	371,51	152,33	30,55
Накладные расходы									2195,75					
Сметная прибыль									1291,01					
Итого по акту:														
Автомобильные дороги														
Перевозка грузов автотранспортом									46397,96				84,23	20,46
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									7349,05					
									15279,72				68,1	10,09


ГРАНД-Смета 2021.1														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														
Всего с учетом "Автомобильные Дороги СМР=8,15"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Понижающий К 562 567,85 * 0,93999998818														
НДС 20% от 528813,77														
ВСЕГО по акту														
									634576,52				152,33	30,55

Всего по акту: Шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть рублей 52 копейки, в т.ч НДС (20%) - 105762,75

Муниципальный заказчик
Глава Каменно-Степного сельского поселения

Технический заказчик:
Исполняющий обязанности директора ГУП ВО "Облкоммунсервис"

Подрядчик:
Генеральный директор ООО "ИСК-Воронеж"



Миронова Л.И.
Алафонов С.М.
Евдошенко А.В.

ГУП ВО «Облкоммунсервис»

Объемы проверил

Иванов И.В.

ГУП ВО «Облкоммунсервис»

Курочкин С.В.

СООТВЕТС. СМЕТЕ?

05.06.21

ГУП ВО
«Облкоммунсервис»
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ

Иванов И.В.

Муниципальное казенное учреждение
«Централизованная бухгалтерия
сельских поселений»
Таловского муниципального района
Воронежской области
Входящий № *99* от *07.07.2021*